

Informacja
o realizacji planu zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2007r

Rada Gminy uchwalając budżet gminy na rok 2007 przyjęła do realizacji plan zadań na rok 2007 a ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan nakładów: 609.619,00

Wykonanie: 4.800,-

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Ogrodowa w Łubnicach

Plan nakładów – 60 000 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane i finansowane ponieważ w wyniku ogłoszenia

- pierwszego przetargu – nie wpłynęła żadna oferta
- drugiego przetargu – wpłynęła jedna oferta, która nie odpowiadała specyfikacji istotnych warunków zamówienia a oferent nie uzupełnił w wymaganym terminie brakujących dokumentów.

W Wyniku trzeciego przetargu wybrano ofertę Pana Jeziornego za cenę 42 051 zł. Rozpoczęcie planowane jest w miesiącu lipcu 2007r a zakończenie 17.09.2007r

2. Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach

Plan nakładów – 1 254 411 zł,

na rok 2007 393 039 zł

wykonanie – 0,00 zł

W dniu 28.06.2007r podpisana została umowa z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie na kwotę 636 833 zł i z budżetu państwa 84 911 zł. Koszt zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu wynosi 1 076 096,55 zł. Planowane rozpoczęcie zadania 31 lipiec 2007r a zakończenie 31 marzec 2008r. Wykonawcą zadania jest firma FUNAM z Wrocławia.

3. Budowa linii wodociągowej Ludwinów – Rzepisko

Plan nakładów – 87 038 zł

wykonanie - 4 800 zł

Realizację zadania rozpoczęto 14 maja 2007r a zakończono 15 czerwca 2007r. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Jest to przedsiębiorstwo JAN POL ze Zduńskiej Woli. Koszt dokumentacji technicznej 4 800 zł.

Wartość przetargowa wynosi 85 437,70 zł. Nadzór inwestorski –1 600,00 zł
RAZEM wartość zadania wynosi 91 838, 00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do eksploatacji. Wybudowano sieć wodociagową Ø 90 o długości 1957 m, przyłączono 5 szt – Ø 32 o długości 135 m. Odbioru dokonano 27.06.2007r
Zadanie nie było finansowane w I półroczu.

4. Budowa linii wodociagowej i kanalizacji ul. Chopina w Wójcinie.
Plan nakładów – 33 918 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane a jego realizacja planowana jest na II półroczu.
W dniu 24.07.2007r został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

5. Opracowanie koncepcji na nowoczesny system zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łubnice.
Plan nakładów – 35 624 zł, wykonanie - 0,00 zł

Opracowanie zostało wykonane . Koszt zadania 35 624 zł. Zadanie nie było finansowane w I półroczu . Kwotę 35 624 przekazano 12 lipca 2007r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan nakładów 10 000 zł Wykonanie 0,00 zł

6. Zakup pomp głębinowych na wyposażenie hydroforni.
Plan nakładów – 10 000 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane i finansowane. Zakup pomp planowany jest w II półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan nakładów: 472 561 Wykonanie : 79 773,31

7. Przebudowa drogi gminnej Łubnice ul. Kościelna i Łąkowa
Plan nakładów – 302 035 zł, wykonanie - 70 123,31 zł

Na realizację powyższego zadania przeprowadzony został przetarg nieograniczony. Wykonawcą robót w wyniku tego przetargu została firma Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna. Zakończenie robót planowane jest do 31.07.2007r. Wartość przetargowa robót wynosi kwotę 300 286,05 zł. Na dzień składanej informacji dokonano odbioru parkingu na kwotę 69 623,31 zł brutto, którą zapłacono. Koszt specyfikacji 500

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan nakładów: 68 758,00 zł

Wykonano: 22 650,00 zł

12. Remont oraz wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Gminy w Lubnicach – opracowanie dokumentacji .

Plan nakładów – 27 509 zł

wykonanie - 6 100 zł

Na dzień 30.06.2007r podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę ASP-roBud Zakład Projektowo-Budowlany Andrzej Szczepaniak z Kępna na :

- Przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy (budynek mleczarni) na kwotę 6 100 zł. Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Opracowanie dokumentacji na remont budynku administracyjnego. Zawarto umowę z terminem opracowania do końca października za kwotę 21 408,56 zł

13. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy: sprzętu komputerowego oraz zakup kosiarki do spraw gospodarczych 2 szt, kserokopiarki

Plan nakładów – 41 249 zł

wykonanie - 16 550,00 zł

Zakupiono 2 zestawy komputerowe za kwotę 9 450 zł oraz kosiarkę za kwotę 7 100 zł. Do zakupu planowana jest jedna kosiarka i kserokopiarka.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan nakładów: 10 000,00 zł

Wykonano: 0,00 zł

14. Rozbudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych OSP wraz ze zmianą konstrukcji dachu wraz z bambami (elektryczną i wod-kan, co) w Wójcinie.

Plan nakładów 10 000 zł

wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie było finansowane w I półroczu a środki przeznaczone są na wykonanie aktualizacji wartości kosztorysowej zadania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan nakładów: 50 000,00 zł

Wykonano: 4. 677,48 zł

15. Remont oraz wykonanie termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej w Dziętkowicach – opracowanie dokumentacji.

Plan nakładów – 20 000 zł

wykonanie - 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 17 080 zł.
Zadanie nie było realizowane i finansowane w I półroczu.

16. Instalacja monitoringu w Zespołach Szkół

Plan nakładów – 30 000 zł

wykonanie - 4 677,48 zł

Wykonano częściowy montaż monitoringu w Zespole Szkół w Łubnicach na kwotę 4 677,48 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan nakładów: 10 250,00 zł

Wykonano: 10 250,00 zł

17. Zakup pomp na przepompownię

Plan nakładów – 10 250 zł

wykonanie - 10 250 zł

Dokonano zakupu jednej pompy na przepompownię ścieków na ulicę Zieloną za kwotę 10 250 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan nakładów: 658 423,00 zł

Wykonano: 0,00 zł

18. Opracowanie koncepcji budowy kompleksowego obiektu sportowego jako formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej gminy Łubnice.

Plan nakładów 10 704 zł

wykonanie 0,00 zł

Na dzień składania informacji podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę ASP-roBud Zakład Projektowo-Budowlany Andrzej Szczepaniak z Kępna za kwotę 10 704,28 zł. Termin wykonania 31.08.2007r.

19. Dokumentacja projektowa – Budowa basenu sportowego

Plan nakładów 647 719 zł, wykonanie 0,00 zł

PLAN NAKŁADÓW:	1.894.611,00 zł	
WYKONANIE:		122.150,79 zł t.j. 6,45%

Rezerwa
na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
na 30 czerwca 2007 : 300.073,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI		
MAJĄTKOWE BUDŻETU:	2.194.684,00 zł	122.150,79 zł


WÓJT
Eugeniusz Książek

Łubnice, dnia

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA OKRES I PÓLROCZA 2007 ROKU.

DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU :	3.863,00	3.962,55
PRZYCHODY :		
Wpływy z tytułu kar		
& 2960 - przelewy redystrybucyjne	10.000,00	3.946,84
& 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z odsetek naliczonych przez bank)	-	31,47
Razem przychody :	10.000,00	3.978,31
OGÓŁEM :	13.863,00	7.840,86
WYDATKI :		
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic - akcja „Sprzątanie Świata”	5.500,00	86,33
& 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie analizy wpływu na środowisko wysypiska t.j. badanie powietrza, badanie wody z piezometru , badanie gleby.	4.500,00	2.138,01
& 4430 - różne opłaty i składki - opłata za składowanie odpadów .	3.500,00	1.643,00
RAZEM :	13.500,00	3.867,34
STAN FUNDUSZU NA 30 CZERWCA 2007 ROKU :	363,00	3.973,52
OGÓŁEM :	13.863,00	7.840,86


WÓJT
Augustusz Książek