

# INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2005

Rada Gminy w Łubnicach uchwalając budżet gminy na rok 2005 w dniu 31 marca 2005 r. przyjęła także plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, który w trakcie wykonania budżetu ulegał zmianom.

Ostateczna realizacja tego planu przedstawia się następująco:

## **Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym przyjęto do realizacji następujące zadania:

### **I. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin-Andrzejów-Ludwinów - III Etap.**

Realizację zadania wykonał Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. S. Kostrzewa, A. Bator, J. Mielczarek z/s 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 41 wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizację zadania rozpoczęto 6 kwietnia 2005, a zakończono 29 września 2005 r.

Wybudowano:

-sieć grawitacyjną Ø 200 - 8625,30 mb

-sieć grawitacyjną Ø 80 - 3099,90 mb

-8 przepompowni ścieków

-99 przyłączy o długości - 878,20 mb

Całkowita wartość zadania wynosi 2.612.417,71 zł

Finansowanie zadania:

-środki EFRR - 1.831.022,46 zł

-budżet państwa - 244.136,32 zł

-budżet gminy - 537.258,93 zł (w tym VAT 171.054,43 zł)

Na dzień 31.12.2005 faktyczne wydatki wyniosły: 2.427.063,28 zł

-środki EFRR - 970.816,45 zł

-budżet państwa - 129.442,00 zł

-budżet gminy - 477.323,82 zł

-pożyczka Banku Gospodarki Krajowej 849.481,01zł

Gmina oczekuje na zwrot środków z EFRR w kwocie 841.481,01 zł aby można było spłacić pożyczkę w BGK oraz na kwotę 113.264,13 zł-środki z budżetu państwa

### **II. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin-Andrzejów-Ludwinów - IV Etap.**

W ramach tego zadania opracowano:

-studium wykonalności zadania za kwotę 5.000,00 zł

-raport oceny wpływu na środowisko za kwotę 1.200,00 zł

Dokumenty te były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Norweskiego. Wniosek taki został złożony w dniu 30 listopada 2005 r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie. Finansowanie dokonane zostało ze środków budżetu gminy.

Plan wydatków wynosił 10.000 zł

Wydano z budżetu gminy - 6.200 zł



## **Dział 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ**

W ramach tego działu zrealizowano:

### **I. Budowa sieci wodociągowej Łubnice-Ludwinów.**

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowy HYDRO-INSTAL Józef Jeziorny, Wójcin, ul. Mickiewicza 8, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizację zadania rozpoczęto 7 września 2005 r. a zakończono 24 września 2005 r.

Wybudowano sieć wodociągową Ø 110 o długości 1537 m ze środków budżetu gminy o wartości **46.758,82 zł (brutto) – 43.600,55 zł (netto)**

Koszt wykonania	<b>45.894,82 zł (brutto)</b>	Rok 2004 - 5.000,00 zł(dokum.)
	<b>42.892,35 zł (netto)</b>	2005 - 42.892,35 (budowa)
Nadzór inwestorski	<b>864,00 zł (brutto)</b>	- 708,20 (nadzór)
	<b>708,20 zł (netto)</b>	Zak. zadanie - 48.600,55 zł

### **II. Budowa odcinka sieci wodociągowej Ludwinów-Rzepisko oraz odcinka przy ulicy Chopina w Wójcinie(sporządzenie map i opracowanie projektu technicznego).**

Do dnia 31.12.2005 r. sporządzono mapy do celów projektowania za kwotę **4.001,60zł (brutto) 3.280 zł (netto)**. Natomiast opracowanie projektu technicznego zgodnie z podpisaną umową nastąpi w terminie do dnia 30.06.2006 r. za kwotę **4 800 zł (brutto)**. Na przygotowanie dokumentacji mieszkańcy wpłacili darowizny w kwocie **5.500 zł**. Plan zakładał wydatkowanie kwoty **8 100 zł** do 31 grudnia 2005 r. wydano kwotę **3.280,00 zł (netto)** są to środki od ludności.

### **III. Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach.**

Do 31 grudnia 2005 r. wydano kwotę **18 900 zł** z budżetu gminy za opracowanie projektu technicznego na budowę stacji. Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach ZPORR nie został zakwalifikowany.

### **IV. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę linii wodociągowej na KRUPKĘ w Łubnicach.**

Dokumentacja została opracowana oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji **3 800 zł** z budżetu gminy.

## **Dział 600 . TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym realizowano zadanie pn:

### **Przebudowa drogi gminnej ul.T. Kościuszki w Dietrzkowicach.**

Wykonawcą zadania jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Kępnie, które wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego prawo o zamówieniach publicznych.

Zadanie to realizowane jest w okresie dwóch lat, tj. rok 2005 w którym wykonano:

- sieć kanalizacji deszczowej o długości 1140 m
- i 34 szt. przykanalików o długości 142 m

Całkowity koszt zadania ustalony w wyniku przetargu wynosi **1.367.288,88 zł.**

Zadanie jest realizowane w ramach ZPORR, a jego zakończenie planuje się na 31 sierpień 2006 r.

Finansowanie zadania w roku 2005: **497.663,02 zł**

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| - środki EFRR    | <b>373.247,26 zł</b> |
| - budżet państwa | <b>49.766,30 zł</b>  |
| - budżet gminy   | <b>74.649,46 zł</b>  |

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu ze środków budżetu gminy w kwocie **21.358,00 zł** dokonano:

- **zakupu drukarki igłowej dla USC za kwotę 2.180,01 zł**
- **sprzęt komputerowy + oprogramowanie dla UG**  
( zestaw komputerowy 3 szt, drukarki 4 szt,oprogramowanie – EWOPiS,Przetragi,Ewid.Subs.Szkodl.,OFISSE Windows za kwotę **19.177,66zł**

Nie dokonano zakupu aparatu cyfrowego.

## **Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach wydatków w tym dziale **zakupiono sprzęt komputerowy + oprogramowanie** (zestaw komputerowy 8 szt – 11.661 zł, drukarka – 597,51 zł, oprogramowanie – 2.339,99 zł) za kwotę **14.598,50 zł** – środki budżetu gminy.

## **Dział 852. POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu dokonano **zakupu sprzętu komputerowego**(zestaw komputerowy) za kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.



**Dział 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

W ramach tego działu planowano przygotowanie podkładów geodezyjnych dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerczewskiego w Dzierżkowicach”

Zadanie nie było realizowane ani finansowane w roku 2005. Mieszkańcy przy ulicy Świerczewskiego przekazali w formie darowizny kwotę **2.500 zł**. Kwota ta była jednak za mała, aby można było rozpocząć sporządzanie podkładów geodezyjnych

<b>NAKLĄDY FINANSOWE NA PLAN</b>	<b>3.221.363,00 zł</b>
<b>WYNIOSŁY</b>	<b>3.041.463,00</b>
<b>z tego: budżet gminy</b>	<b>668.711,00</b>
<b>EFRR</b>	<b>1.344.063,00</b>
<b>budżet państwa</b>	<b>179.208,00</b>
<b>pożyczka Banku Gosp.Kraj.</b>	<b>849.481,00</b>

Wydatki na inwestycje stanowiły **34,3%** wszystkich wydatków.

Lubnice, 28.04.2006 r.

**WÓJT**  
*Eugeniusz Książek*